Отчёт по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 16 июля по 20 июля

<b>№</b> п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание		
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.									
1	14	714 (ремонт душевой)	06.07.18			Демонтаж			
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.									
1	14	Блок № 1215	10.07.18	20.08.18	30	Капитальный ремонт жилого блока: -демонтаж -ремонт санузлов -ремонт полов -ремонт жил. помещений -ремонт потолков -замена дверных полотен			

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

20,23 июля демонтаж пола душевой -714 блок общежития №14

23 июля зачистка, шпаклёвка, грунтовка пола главного зала тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

Начальник отдела эксплуатации зданий $\mathfrak{N}_{2}$ 2	 (Чурсанов В.А.)

<sup>17-18</sup> июля ремонт пролома, трещин стяжки пола, грунтовка пола главного зала тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13 19 июля заливка стяжки, под линолеум самовыравнивающимся раствором, пола главного зала тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13