

Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 27 апреля 2024 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	611 (капитальный ремонт душевой)	11.03.2024	17.04.2024	100	Работы завершены.	
2	10	209 (косметический ремонт комнаты)	27.03.2024	15.04.2024	100	Работы завершены.	
3	13	1202 (капитальный ремонт пола душевой)	08.04.2024	12.04.2024	100	Работы завершены.	
4	12	12 этаж кухня №3 (замена облицовки фартука стены, выборочный косметический ремонт потолка)	12.04.2024	24.04.2024	100	Работы завершены.	
5	14	610 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт потолка и стены в коридоре, выборочный косметический ремонт потолка в комнате Б).	18.04.2024		30	В работе.	
6	12	11 этаж кухня №3 (замена облицовки фартука стены, выборочный косметический ремонт потолка)	25.04.2024		30	В работе.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
7	13	704 (капитальный ремонт душевой и туалета)	20.02.2024	05.04.2024	100	Работы завершены.	
8	13	1116 (капитальный ремонт душевой)	25.03.2024		95	В работе.	
9	13	404 (капитальный ремонт душевой и туалета)	09.04.2024		50	В работе.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

10 апреля – ремонт порога в душевой, блок №1312. общежитие №13

19 апреля – уничтожение плесени, блок №1405. общежитие №15

26 апреля – демонтаж кафельной плитки, обшивки короба со стены за которой скрыты стояки ХВС, ГВС, К/Н, блок №611. общежитие №20