

Отчёт  
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период  
с 01 по 30 июня 2024 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	613 (капитальный ремонт душевой)	22.05.2024		90	В работе.	
2	12	11 этаж кухня №2 (замена облицовки фартука стены, выборочный косметический ремонт потолка)	28.05.2024	14.06.2024	100	Работы завершены.	
3	12	4 этаж кухня №4 (замена облицовки фартука стены, выборочный косметический ремонт потолка)	17.06.2024		80	В работе.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	13	404 (капитальный ремонт душевой и туалета)	09.04.2024	05.06.2024	100	Работы завершены.	
5	13	401 (капитальный ремонт туалета, пола в душевой, выборочный косметический ремонт потолка в комнате А)	15.05.2024		90	В работе.	
6	Михайловская дача	Информационные классы (косметический ремонт)	11.06.2024	18.06.2024	100	Работы завершены.	

*На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:*

*06 – 07 июня - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №310, общежитие №20*

*13 июня – штукатурка дверных откосов, выход на главную лестницу, 13этаж, общежитие №13*

*17 июня – покраска двери, блок №306, общежитие №13*

*28 июня – покраска после ремонта информационной тумбы, около КПП1.*