

Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 31 июля 2024 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	613 (капитальный ремонт душевой)	22.05.2024	02.07.2024	100	Работы завершены.	
2	12	4 этаж – кухня №4 (замена облицовки фартука стены, выборочный косметический ремонт потолка)	17.06.2024	02.07.2024	100	Работы завершены.	
3	14	515 (капитальный ремонт душевой, выборочный косметический ремонт потолка в комнате «Б»)	03.07.2024	22.07.2024	100	Работы завершены.	
4	15	12 этаж – кухня №1 (капитальный ремонт оконных откосов)	03.07.2024	09.07.2024	100	Работы завершены.	
5	15	12 этаж – кухня №2 (капитальный ремонт оконных откосов)	03.07.2024	09.07.2024	100	Работы завершены.	
6	15	14 этаж – кухня №1 (капитальный ремонт оконных откосов)	05.07.2024	09.07.2024	100	Работы завершены.	
7	15	14 этаж – кухня №2 (капитальный ремонт оконных откосов)	05.07.2024	09.07.2024	100	Работы завершены.	
8	15	7 этаж – кухня №2 (капитальный ремонт оконных откосов)	09.07.2024	15.07.2024	100	Работы завершены.	
9	15	7 этаж – кухня №3 (капитальный ремонт оконных откосов, подоконников)	09.07.2024	15.07.2024	100	Работы завершены.	
10	15	7 этаж – кухня №2 (капитальный ремонт оконных откосов)	09.07.2024	15.07.2024	100	Работы завершены.	
11	15	7 этаж – кухня №3 (капитальный ремонт оконных откосов)	09.07.2024	15.07.2024	100	Работы завершены.	
12	14	1 этаж, входные металлические двери в общежитие (обновление покрасочного покрытия)	15.07.2024	17.07.2024	100	Работы завершены.	
13	15	1 этаж, входные металлические двери в общежитие (обновление покрасочного покрытия)	18.07.2024	22.07.2024	100	Работы завершены.	

14	14	204 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стен, потолка в коридоре)	23.07.2024		40	В работе.	
15	14	1412 (Капитальный ремонт душевой, выборочный косметический ремонт потолков в комнатах)	26.07.2024		20	В работе.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
16	13	401 (капитальный ремонт туалета, пола в душевой, выборочный косметический ремонт потолка в комнате А)	15.05.2024	02.07.2024	100	Работы завершены.	
17	13	514 (капитальный ремонт душевой)	03.07.2024	19.07.2024	100	Работы завершены.	
18	13	208 (капитальный ремонт душевой)	08.07.2024	30.07.2024	100	Работы завершены.	
19	13	516 (капитальный ремонт душевой)	29.07.2024		10	В работе.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

*04-05 июля – ремонт ступеней входного крыльца, заполнение пустот между ступенями цементно-песчаной смесью, общежитие №15
04-05 июля – ремонт ступеней входного крыльца, заполнение пустот между ступенями цементно-песчаной смесью, общежитие №16
08-09 июля – ремонт ступеней входного крыльца, заполнение пустот между ступенями цементно-песчаной смесью, общежитие №14
23-25 июля – ремонт уличных скамеек – 1бит. вокруг клумбы. Замена сгнивших, изношенных досок. Зачистка отслоившегося покрытия, покраска скамеек.*