

Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 31 августа 2024 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	204 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стен, потолка в коридоре)	23.07.2024		40	В работе.	
2	14	1412 (Капитальный ремонт душевой, выборочный косметический ремонт потолков в комнатах)	26.07.2024		70	В работе.	
3	8	106 (косметический ремонт потолка)	15.08.2024	23.08.2024	100	Работы завершены.	
4	12	Козырёк, главное крыло (нет заделки примыкания к стене здания, в комнате 205б плесень на стене)	29.08.2024		80	В работе.	
5	10	811а (удаление плесени со стен, потолка, выборочный косметический ремонт стен, потолка, потолка коридора)	29.08.2024		80	В работе.	
6	12	205б (удаление плесени со стены, косметический ремонт правой стены)	30.08.2024		10	В работе.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
7	13	516 (капитальный ремонт душевой)	29.07.2024	20.08.2024	100	Работы завершены.	
8	13	409 (капитальный ремонт душевой)	07.08.2024	27.08.2024	100	Работы завершены.	
9	13	1204 (частичный косметический ремонт стен в комнатах а,б)	21.08.2024	27.08.2024	100	Работы завершены.	
10	15	1316 (капитальный ремонт душевой, ремонт коридора)	27.08.2024		20	В работе.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

05 – 06 августа - восстановление гидроизоляции (частичная затирка швов), испытание для проверки на протечку в душевой, блок №1403, общежитие №14

06 августа – сверление отверстий в стенах душевых для прокладки труб хвс, гвс в блоках №№ 611,612,712, общежитие №14.

14 августа - восстановление гидроизоляции (частичная затирка швов), испытание для проверки на протечку в душевой, блок №1416, общежитие №15

15 августа – зачистка потолка по русту, сбивка лопнувшего штукатурного слоя на потолке, грунтовка, штукатурка потолка, блок №106, общежитие №8.

21 августа - устранение надписей на фасадах здания, общежитие №7

29 августа – уничтожение плесени блок №1208 общежитие №10

30 августа - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов) в душевой, блок №1012, общежитие №13

02.09.2024