Отчёт по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 03 по 07 июля 2023 года

№ п/п	№ обще- жития	№ блока	Дата начала производств а ремонтных работ	Дата окончания производств а ремонтных работ	% выполн ения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	402 (капитальный ремонт душевой, ремонт стен, потолка в туалете, подклейка обоев в комнате.)	15.05.2023		70	Потолок: шпаклёвка, зачистка, грунтовка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Зачистка швов. Пол: укладка напольной плитки на клей, зачистка швов. Вывоз мусора. Работы в душевой завершены. Туалет: сбивка кафельной плитки	Работы остановлены. Работник в отпуске с 13.06
2	15	713 (капитальный ремонт душевой, подклейка обоев в комнате, косметический ремонт стен в коридоре)	01.06.2023	работ — мастег	60 VHactka	Стены: грунтовка, нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Вывоз мусора. Завоз материала. № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.	Работы остановлены с 29.06 работник на б/л
3	8	2 этаж, женская душевая	25.05.2023	puoor mucro	60	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Частичная облицовка стен плиткой.	
4	7	321 (частичная облицовка плиткой стен в санузле, ремонт потолка в кухне)	28.06.2023	03.07.2023	100	Работы завершены.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

04-05июля — демонтаж поддона, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №413, общежитие №21 05 июля — покраска дверей встроенного шкафа, блок №307, общежитие №13

06 июля — покраска дверей встроенного шкафа, блок №408, общежитие №13