Отчёт по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 03 по 07 августа 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнени я работ	Ход текущей работы	Приме- чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1111 (капитальный ремонт блока) - душевая	15.07.2020		30	Душевая: Установка трапа, заливка пола.	
2	15	1111 (капитальный ремонт блока) - туалет	15.07.2020		5	Туалет: Демонтаж пола.	
3	15	1111 (капитальный ремонт блока) – комната б	15.07.2020		80	Комната: 1111б Потолок: Покраска в два слоя. Стены: Оклейка обоями.	
4	15	1111 (капитальный ремонт блока) – комната а	15.07.2020		90	Комната: 1111а Потолок: Покраска в два слоя. Стены: Оклейка обоями, покраска в два слоя.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
5	8	3 этаж, левое крыло (женские душевые)	17.02.2020	07.08.2020	100	Работы завершены.	
6	15	604 (ремонт душевой)	27.07.2020		80	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
7	14	910 (ремонт душевой)	05.08.2020		30	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции.	

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 ______ (Чурсанов В.А.)