Отчёт по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 03 по 07 октября 2022 года

№ π/π	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производств а ремонтных работ	% выполн ения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	204 (капитальный ремонт душевой).	19.09.2022		80	Потолок: штукатурка, шпаклёвка. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Завоз материалов Пол: грунтовка, нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка напольной плитки на клей. Вывоз мусора.	
2	20	Бильярдная (косметический ремонт стены)	28.09.2022	03.10.2022	100	Работы завершены.	
3	13	304 (капитальный ремонт душевой)	03.10.2022		30	Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола, установка канализационного лежака, трапа. Грунтовка. Заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	1404 Б (косметический ремонт комнаты, ремонт потолка в коридоре)	12.09.2022	05.10.2022	100	Работы завершены.	
5	14	Кухня № 1, 10 этаж (косметический ремонт)	20.09.2022	06.10.2022	100	Работы завершены.	
6	14	Кухня № 2, 10 этаж (косметический ремонт)	26.09.2022	07.10.2022	100	Работы завершены.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

04 октября заделка трещин, отверстий под батареями отопления, блок №315, общежитие №14

06 октября - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №514, общежитие №13

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)