Отчёт по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 06 февраля по 10 февраля

№ π/π	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание				
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.											
1	20	202 (ремонт душевой)	16.01	16.02	90	Облицовка кафелем стен					
2	20	520 (ремонт душевой)	06.02	06.03		Демонтаж					
3	20	304 (ремонт душевой)	26.01	28.02	50	Облицовка кафелем стен					
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.											
1	15	Бл. №1004	09.01.17	06.02.17	100	эксплуатацию.					
2	15	Бл. №1204	06.02.17	24.02.17	20	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.).	Произошли доп. работы душевой. Облицовка настенным кафелем (полностью всю душевую комнату).				
3	15	Бл. №1409	25.01.17	07.02.17	100	Сдан в эксплуатацию.					
4	15	Бл.№ 916	07.02.17	17.02.17	40	Ремонт в душевой комнате	Сроки могут быть сдвинуты,				

				(капитальный ремонт по замене гидроизоляции).	если проявятся доп. работы!!!!!
5	15	Бл.№ 413	0	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).	Временно работы не проводятся

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

06-07 февраля проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию потолка в блоке 111 в общежитии №16 07 февраля проводились работы по устранению отверстия в полу на техническом этаже в общежитии №13 07-08 февраля проводились работы по установке поддона, затирке швов в душевой блока 202а, б общежития №16

13.02.2017

Начальник отдела эксплуатации зданий №2 ______ (Чурсанов В.А.)