Отчёт по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 10 по 14 октября 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производств а ремонтных работ	% выполн ения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	204 (капитальный ремонт душевой).	19.09.2022	14.10.2022	100	Работы завершены.	
2	13	304 (капитальный ремонт душевой)	03.10.2022		40	Душевая. Потолок: зачистка, грунтовка. Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Грунтовка. Туалет. Демонтаж перегородки между туалетом и душевой. Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Пол: Сбивка напольной плитки. Заливка основания под новую перегородку. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	14	Кухня № 1, 11 этаж (косметический ремонт)	10.10.2022		50	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	
4	14	Кухня № 4, 11 этаж (косметический ремонт)	10.10.2022		35	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

14 октября – заливка пола под установку унитаза, блок №709, общежитие №22

Начальник отлела эк	сплуатации зданий № 2	(Чурсанов В.А.)
пачальник отдела эк	ыы∨атации здании № 2	(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

¹⁰⁻¹¹ октября - демонтаж отслоившегося примыкания, установка нового примыкания, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №605, общежитие №22