Отчёт по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 20 февраля по 22 февраля

№ π/π	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
		Ответственный за пр	роизводство работ – 1	начальник участка №	2 OЭ3 № 2 Map	окина С.А.	
1	20	520 (ремонт душевой)	06.02	06.03	50	Облицовка кафелем стен	
2	20	304 (ремонт душевой)	26.01	28.02	80	Облицовка кафелем стен	
		Ответственный за	производство работ -	- мастер участка № 2	ОЭЗ № 2 Гринд	уль В.В.	
1	15	Бл. №1204	06.02.17		20	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.)	Работы продолжены с 27.02.17!!!!
2	15	Бл. №313	20.02.17	03.03.17	20	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)	Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!!
3	15	Бл. №413	15.02.17	02.03.17	50	Ремонт в душевой комнате	

			(капитальный	
			ремонт по замене	
			гидроизоляции)	

На участке № 2 ОЭЗ № 2 в указанный период проводились следующие работы:

- 20-21 февраля проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен и потолка в блоке 109 в общежитии №16
- 21 февраля проводились работы по устранению отверстия в полу в блоке 205 общежития №22
- 22 февраля проводились работы по окрашиванию дверей шкафа для ПК на 5 и 6 этажах в общежитии №23

27.02.2017

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)