

Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 28 февраля 2025 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	1111 (капитальный ремонт душевой)	27.12.2025	13.02.2025	100	Работы завершены.	
2	10	102 (косметический ремонт потолка, стен)	30.01.2025	10.02.2025	100	Работы завершены.	
3	12	806 (отслоение кафельной плитки на стене)	06.02.2025	12.02.2025	100	Работы завершены.	
4	12	1 этаж, центральный коридор (косметический ремонт стены)	06.02.2025	18.02.2025	100	Работы завершены.	
5	13	405 (замена кафельной облицовки в туалете)	14.02.2025	26.02.2025	100	Работы завершены.	
6	10	103, 104 (ремонт подоконников, оконных откосов)	19.02.2025	21.02.2025	100	Работы завершены.	
7	12	3 этаж, кухня № 2 (восстановление кафельной облицовки кухонной стены)	24.02.2025		30	В работе.	
8	21	305 (переустановка поддона в с/узле).	25.02.2025	26.02.2025	100	Работы завершены.	
9	23	320 (капитальный ремонт пола, восстановление гидроизоляции в с/узле)	27.02.2025		20	В работе.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
10	15	1115 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт коридора, комнат А,Б)	09.01.2025		95	В работе.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

14 февраля – восстановление гидроизоляции (зачистка швов, затирка швов трапа, под фановой ду50 трубой между душевой и туалетом, примыкание короба с полом, ребро короба) в душевой, блок после капитального ремонта №405, общежитие №14

17 февраля – герметизация примыкания поддона к стене, блок №315, общежитие №23

25 февраля – штукатурка короба на кухне №2, 2этаж, общежитие №13

28.02.2025

Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 31 марта 2025 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	12	3 этаж, кухня № 2 (восстановление кафельной облицовки кухонной стены)	24.02.2025	14.03.2025	100	Работы завершены.	
2	23	320 (капитальный ремонт пола, восстановление гидроизоляции в с/узле)	27.02.2025	13.03.2025	100	Работы завершены.	
3	13	203 (капитальный ремонт душевой)	05.03.2025	21.03.2025	100	Работы завершены.	
4	10	205 б (Комплексный ремонт кабинета)	17.03.2025		80	В работе.	
5	10	205 а (Комплексный ремонт кабинета)	27.03.2025		10	В работе.	
6	13	811 (Капитальный ремонт душевой)	24.03.2025		30	В работе.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
7	15	1115 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт коридора, комнат А,Б)	09.01.2025	05.03.2025	100	Работы завершены.	
8	15	1106 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт коридора, комнат А,Б)	03.03.2025		30	В работе.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

14 марта - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №1109, общежитие №12

14 марта – частичная зачистка, шпаклёвка стен у эвакуационного выхода, 11этаж, общежитие №13

26 марта – ремонт ступени эвакуационного выхода, 1этаж центральное крыло, общежитие №14

31.03.2025