

Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 30 ноября 2024 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	20	306 блок после капитального ремонта (капитальный ремонт душевой)	17.10.2024	02.11.2024	100	Работы завершены.	
2	15	1408 (возведение порога в душевой, восстановление гидроизоляции пола)	30.10.2024	02.11.2024	100	Работы завершены.	
3	13	Тренажёрный зал (ремонт подоконника юго-восточной стены)	02.11.2024	05.11.2024	100	Работы завершены.	
4	23	422 (Переустановка поддона в с/узле)	05.11.2024	08.11.2024	100	Работы завершены.	
5	10	1411а (Выборочный косметический ремонт стен, потолка после залива с кровли)	07.11.2024	20.11.2024	100	Работы завершены.	
6	10	1412а (Выборочный косметический ремонт стен, потолка после залива с кровли)	07.11.2024	20.11.2024	100	Работы завершены.	
7	23	511 (Замена поддона в с/узле)	11.11.2024	13.11.2024	100	Работы завершены.	
8	20	406 (Восстановление примыкания поддона к стене)	13.11.2024	14.11.2024	100	Работы завершены.	
9	22	113 (Замена поддона в с/узле)	13.11.2024	15.11.2024	100	Работы завершены.	
10	14	1309 (Капитальный ремонт душевой, косметический ремонт потолков в комнатах «а» и «б», ремонт правой стены в туалете)	20.09.2024		Душевая: 100 Туалет: 80 Потолок в комнате «б»: 100 Стены в комнате «б»: 70	В работе.	
11	12	1311 (Бухтит плитка на полу, нет уклона пола к трапу)	20.11.2024	22.11.2024	100	Работы завершены.	

12	23	Учебная комната, 9 этаж световой холл (косметический ремонт)	22.11.2024		75	В работе.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
13	15	608 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт комнат)	11.09.2024	05.11.2024	100	Работы завершены.	
14	15	604 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт коридора, комнат А,Б)	31.10.2024		60	В работе.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

02 ноября – уничтожение плесени над окном, на стене у окна, общежитие №15 блок №1408, комната 1408б

02 ноября – уничтожение плесени над окнами, на стенах у окна, общежитие № 14 блок №1010, комнаты 1010а, 1010б

02 ноября – покраска надписей на стене, общежитие №13, 14 этаж правое крыло.

14 ноября - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №412, общежитие №13

14 ноября – герметизация примыкания поддона к стене, блок №404, общежитие №20

15 ноября - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №908, общежитие №13

15 ноября – покраска надписей на стене, 14этаж правое крыло, эвакуационная лестница.

18 ноября - герметизация примыкания поддона к стене, блок №204, общежитие №22

21 ноября – герметизация примыкания поддона к стене, блок №325, общежитие №20

02.12.2024