

Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 31 декабря 2024 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	1309 (Капитальный ремонт душевой, косметический ремонт потолков в комнатах «а» и «б», ремонт правой стены в туалете)	20.09.2024	23.12.2024	100	Работы завершены.	
2	23	Учебная комната, 9 этаж световой холл (косметический ремонт)	22.11.2024	05.12.2024	100	Работы завершены.	
3	7	502 (косметический ремонт)	06.12.2024	13.12.2024	100	Работы завершены.	
4	7	508 (косметический ремонт потолка)	06.12.2024	13.12.2024	100	Работы завершены.	
5	7	507 (косметический ремонт потолка)	06.12.2024	13.12.2024	100	Работы завершены.	
6	7	414 (косметический ремонт)	06.12.2024	13.12.2024	100	Работы завершены.	
7	7	404 (подклейка обоев)	06.12.2024	13.12.2024	100	Работы завершены.	
8	7	307 (косметический ремонт)	06.12.2024	13.12.2024	100	Работы завершены.	
9	22	419 (замена поддона в с/узле)	16.12.2024	18.12.2024	100	Работы завершены.	
10	23	701 (замена поддона в с/узле)	16.12.2024	18.12.2024	100	Работы завершены.	
11	20	325 (переустановка поддона)	18.12.2024	20.12.2024	100	Работы завершены.	
12	21	312 (восстановление примыкания поддона к стене)	20.12.2024	20.12.2024	100	Работы завершены.	
13	14	109 Бельевая (выборочный косметический ремонт потолка,	17.12.2024	27.12.2024	100	Работы завершены.	

		стены)					
14	14	110 Бельевая (выборочный косметический ремонт потолка)	17.12.2024	27.12.2024	100	Работы завершены.	
15	14	105б Изолятор (выборочный косметический ремонт потолка)	17.12.2024	27.12.2024	100	Работы завершены.	
16	14	205 (восстановление гидроизоляции в душевой)	23.12.2024	26.12.2024	100	Работы завершены.	
17	22	504 (замена поддона в с/узле)	24.12.2024	26.12.2024	100	Работы завершены.	
18	13	1111 (капитальный ремонт душевой)	27.12.2025	28.01.2025	10	В работе.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
19	15	604 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт коридора, комнат А,Б)	31.10.2024	28.12.2024	100	Работы завершены.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

02 декабря – заделка отверстия в межэтажном перекрытии 1-2 (этаж) цементно-песчаной смесью, заделка отверстия в стене в главном крыле (2этаж)кирпичной кладкой с последующей штукатуркой, после ремонтных работ по замене отрезка трубы пожарного гидранта, общежитие №16.

03 декабря – уничтожение плесени на стенах и оконных откосах в комнатах, блок №1301, общежитие №15.

04-05 декабря – сбивка отслоившегося примыкания, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов. Вывоз мусора. Блок №702, общежитие №20.

05 декабря - герметизация примыкания поддона к стене, блок №301, общежитие №20.

06 декабря – дополнительная затирка швов в душевой, блок №1403, общежитие №14.

18 декабря - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №612, общежитие №14

18 декабря - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №412, общежитие №13

18 декабря – заделка отверстий в перекрытии между 1этажом и подвалом в коробах коворкинга, общежитие №12

19 декабря – уничтожение плесени на откосах окон, блок№1409, комната «а»

19 декабря – уничтожение плесени на откосах окон, блок№1414, комната «б»

20 декабря – закраска надписей на стене, 3-4этажи главное крыло крыло, эвакуационная лестница.

20 декабря - восстановление гидроизоляции (зачистка швов на коробе, на полу, затирка швов) в душевой, блок №402, общежитие №15

28.12.2024