

Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 31 октября 2024 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	204 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стен, потолка в коридоре)	23.07.2024	09.10.2024	100	Работы завершены.	
2	14	1309 (капитальный ремонт душевой)	20.09.2024	31.10.2024	100	Работы завершены.	
3	14	706 блок после капитального ремонта (восстановление гидроизоляции стен, облицовка кафельной плиткой в душевой)	02.10.2024	10.10.2024	100	Работы завершены.	
4	23	805 (переустановка поддона в душевой)	10.10.2024	11.10.2024	100	Работы завершены.	
5	21	604 (переустановка поддона в санузле)	16.10.2024	17.10.2024	100	Работы завершены.	
6	20	306 блок после капитального ремонта (капитальный ремонт душевой)	17.10.2024		90	В работе.	
7	15	1408 (возведение порога в душевой, восстановление гидроизоляции пола)	30.10.2024		50	В работе.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
8	15	608 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт комнат)	11.09.2024		95	В работе.	
9	14	405 блок после капитального ремонта (частичная облицовка плиткой в душевой, косметический ремонт коридора, ремонт стены в комнате Б после замены радиатора)	01.10.2024	07.10.2024	100	Работы завершены.	
10	14	806 блок после капитального ремонта (частичная облицовка плиткой в душевой, выборочный косметический ремонт в комнате А)	02.10.2024	09.10.2024	100	Работы завершены.	
11	15	604 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт коридора, комнат А,Б)	31.10.2024		5	В работе.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

01 октября – восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №715, общежитие №14

01 октября – грунтовка, штукатурка вентиляционного короба, блок №1209, общежитие №14

07 октября – уничтожение плесени у окна, комната 613б, общежитие №15(блок после кап. ремонта).

08 октября – уничтожение плесени, комната 1405а, общежитие №15

08 октября – восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №1409, общежитие №14

10 октября - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №806, общежитие №23

11 октября – восстановление облицовки стены над поддоном в душевой, блок №703, общежитие №22

11 октября – покраска двери душевой, блок №401, общежитие №13

15 октября - герметизация примыкания поддона к стене (зачистка, установка нового примыкания, затирка швов), блок №502, общежитие №23

16 октября - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №502, общежитие №23

16 октября - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №306, общежитие №23

16 октября – установка ступени на место, крыльцо, общежитие №10.

17 октября – установка недостающей напольной плитки на порожек, в душевой, блок №911, общежитие №13.

28 октября – закраска надписей на стене (полная перекраска стены), 9 этаж световой холл, общежитие №15

01.11.2024