Отчёт по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 26 сентября по 30 сентября

<b>№</b> π/π	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание		
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.									
1	20	610 (ремонт душевой)	20.09	10.10	50	Облицовка кафелем стен			
2	22	309 (ремонт душевой)	21.09	11.10	40	Облицовка кафелем стен			
3	20	521 (ремонт душевой)	09.09	30.09	50	Облицовка кафелем стен			
		Ответственный за і	троизводство работ –	мастер участка № 2	РЭО №10 Гринд	ууль В.В.			
1	15	1009 (ремонт душевой, туалета, комнаты А, коридора)	12.09	17.10	45	Восстановление стеновой перегородки между душевой и комнатой А, оштукатуривание и облицовка стен кафелем в душевой, ремонт пола в туалете, ремонт коридора			

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Маркина С.А.):

03.10.2016	Нач. РЭО № 10	(Чурсанов В.А.)
------------	---------------	-----------------

<sup>27</sup> сентября проводились работы по демонтажу водостоков у крыльца общежития № 23

<sup>29</sup> сентября производились работы по частичному ремонту в душевой блока № 1206 общ.16, блока № 508 общ.16, блока № 313 общ.15.