Отчёт по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 01 по 08 августа

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
|---|----------------|----------------------------|--|---|--------------------------|---|------------|
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А. | | | | | | | |
| 1 | 21 | 307 (ремонт душевой) | 06.07 | 15.08 | 80 | Облицовка кафелем стен | |
| 2 | 16 | 304 аб (ремонт душевой) | 25.07 | 25.08 | 50 | Облицовка кафелем стен | |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В. | | | | | | | |
| 3 | 15 | 903 (ремонт душевой) | 02.08 | 19.08 | 20 | Облицовка кафелем стен | |
| 4 | 15 | 903 А (ремонт комнаты) | 28.07 | 19.08 | 20 | Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка, оклейка обоев, окраска потолка и стен | |
| 5 | 15 | Кухня № 1 (4 этаж) | 26.07 | 04.08 | 100 | Работы завершены | |

08.08.2016 Нач. РЭО № 10 ______ (Чурсанов В.А.)