Отчёт по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 06 июля по 10 июля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание	
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В.								
	20	515 (ремонт санузла)	22.05	08.07	100	Работы завершены		
	20	216 (ремонт душевой)	10.06	10.07	100	Работы завершены		
	21	716 (ремонт душевой)	15.06	31.07	70	Укладка настенной плитки		
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.								
	15	703 (ремонт душевой)	25.06	10.07	100	Работы завершены		
	9	2-й этаж, правое крыло, душевая	02.07	31.07	40	Замена трапов	Работы временно были приостановлены с 06.07 по 10.07.	

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный – Викторов И.В.):

- 10 общежитие, каб. 103 заливка отверстия в полу в туалете;
- 15 общежитие, блок 1112 ремонт душевой (начало работ 08.07.2015).

19 января 2022 г.	Нач. РЭУ Студгородка	(Чурсанов В.А.)