Отчёт по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 21 мая по 25 мая

№ π/π	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
		Ответственный за	производство работ -	начальник участка Л	№2 OЭ3 №2 Maj	окина С.А.	
1	13	1005 (ремонт душевой)			100	Работы завершены	
2	13	301 (ремонт душевой)				Демонтаж	
		Ответственный з	а производство работ	– мастер участка №2	2 ОЭЗ №2 Гринд	цуль В.В.	
1	14	Блок № 309	23.05.18	01.06.18	30	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая)	Работы остановлены!!! Сантехники не произвели демонтаж старого трапа (чугун)
2	9	Душевая (левое крыло 3-й этаж)	28.05.18	08.06.18	0	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (нарушенная гидроизоляция)	
3	14	Кухня №1 (этаж 13)	14.05.18	24.05.18	100	Сдана в эксплуатацию	
4	14	Блок № 814	21.05.18	29.05.18	90	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая)	
5	14	Блок № 313	21.05.18	25.05.18	100	Сдан в эксплуатацию	
6	14	Блок № 1204	28.05.18	08.06.18	0	Капитальный	

					рем	онт по замене							
					гидр	оизоляции							
					(нар	ушенная							
					гидр	оизоляция)							
На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы: 22 мая проводились работы по затирке швов в кухнях №2 на 12,14 этажах общежития №13 24 мая проводились работы по окрашиванию металлических решеток в главном крыле на 1 этаже в общ. №№13,14 25 мая проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 401 в общ. №13													
28.05	5.2018		Начальник отд	ела эксплуатации здан	ий № 2	(Чурсанов	B.A.)						