Отчёт по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период с 22 августа по 26 августа

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание	
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.								
1	21	307 (ремонт душевой)	6.07	26.07	90	Облицовка кафелем стен		
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.								
2	15	903 (ремонт душевой)	02.08	23.08	100	Работы завершены		
3	15	1316 (косметический ремонт комнаты Б и коридора)	23.08	09.09	20	Заливка пола, настил линолеума, монтаж плинтусов в комнате Б		

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А.):

- 22 августа проводились работы по устранению отверстия в перекрытии в душевой блока 601 общежития №16
- 22 24 августа проводились работы по окраске дверных полотен, подклейке обоев, частичный ремонт в душевых блоков на 5 и 6 этажах общежития №23
- 25 августа проводились работы по демонтажу поддона, грунтовки стен, подготовке поддона к монтажу, установке поддона, укладке плитки в душевой блока 201 общежития №20

29.08.2016	Нач. РЭО Студгородка	(Чурсанов В.А.)