Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 25 мая по 29 мая 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	811 (капитальный ремонт блока) - душевая	30.03.2020		100	Душевая: работы завершены.	.
2	15	811 (капитальный ремонт блока) - туалет	30.03.2020		100	Туалет: работы завершены	
3	15	811 (капитальный ремонт блока) – комната б	30.03.2020		30	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка рустов. Стены: сплошная штукатурка стен.	Работы остановлены, работник на б/л с 21.04.
4	15	811 (капитальный ремонт блока) – комната а	30.03.2020		5	Потолок: зачистка, грунтовка	

01.06.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)