Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 27 марта по 31 марта

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	21	312 (ремонт душевой)	28.02	28.03	100	Работы завершены	
2	21	516 (ремонт душевой)	29.03	28.04		Демонтаж в душевой	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл.№ 1005	13.03.17	07.04.17	65	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж. Оштукатуривание, облицовка стен кафелем. Восстановление стеновой перегородки в душевой	
2	15	Бл.№ 1201	03.04.17	22.05.17	0	Ремонт жилого блока: комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены,	

						полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума). Замена дверных коробок и дверных полотен.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

31 марта проводились работы по устранению отверстий в стенах с 10 по 14 этажи в общежитии №14
27-28 марта проводились работы по ремонту порогов в комнатах №№ 103,103,107,108 в общежитии №9
28-31 марта проводились работы по частичному ремонту душевых в блоках №№1409,1304,1314,1211 в общежитии №14
31 марта проводились работы по устранению отверстий в стенах с 1 по 14 этажи в общежитии №15

03.04.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)