Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 15 июня по 31 июля 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	811 (капитальный ремонт блока) - душевая	30.03.2020	14.07.2020	100	Душевая: работы завершены.	.
2	15	811 (капитальный ремонт блока) - туалет	30.03.2020	14.07.2020	100	Туалет: работы завершены	
3	15	811 (капитальный ремонт блока) – комната б	30.03.2020	14.07.2020	100	Комната б: работы завершены	
4	15	811 (капитальный ремонт блока) – комната а	30.03.2020	14.07.2020	100	Комната а: работы завершены	
	15	811 (капитальный ремонт блока) – коридор	30.03.2020	14.07.2020	100	Коридор: работы завершены	
5	15	1111 (капитальный ремонт блока) - душевая	15.07.2020		30	Душевая: Установка трапа, заливка пола.	
6	15	1111 (капитальный ремонт блока) - туалет	15.07.2020		5	Туалет: Демонтаж пола.	
7	15	1111 (капитальный ремонт блока) – комната б	15.07.2020		60	Комната: 1111б Потолок: Штукатурка, грунтовка, шпаклёвка. Стены: Шпаклёвка стен, грунтовка.	
8	15	1111 (капитальный ремонт блока) – комната а	15.07.2020		60	Комната:1111а Потолок: Штукатурка, грунтовка, шпаклёвка. Стены: Шпаклёвка стен, грунтовка.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
9	8	2 этаж, правое крыло (душевая)	20.01.2020	08.07.2020	100	Работы завершены.	
10	8	3 этаж, левое крыло (женские душевые)	17.02.2020		95	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	

11	15	1305 (ремонт душевой)	30.06.2020	24.07.2020	100	Работы завершены.	
12	15	911 (ремонт душевой)	08.07.2020	31.07.2020	100	Работы завершены.	
13	15	604 (ремонт душевой)	27.07.2020		40	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	

03.08.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)