Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 26 по 30 сентября 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	204 (капитальный ремонт душевой).	19.09.2022		50	Потолок: зачистка грунтовка. Стены: установка маяков, штукатурка по маякам. Нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Завоз материалов	
2	16	Изолятор (выборочный косметический ремонт потолка, стен)	27.09.22	29.09.22	100	Зачистка, грунтовка в 3 слоя, штукатурка, шпаклёвка, зачистка, покраска потолка и стен. Работы завершены.	
3	20	Бильярдная (косметический ремонт стены)	28.09.22		80	Вскрытие гипсокартонной зашивки стены для ремонта к/н стояка. Зашивка стены гипроком. Штукатурка, грунтовка, шпаклёвка, покраска стены.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	1404 Б (косметический ремонт комнаты, ремонт потолка в коридоре)	12.09.2022		85	Косметический ремонт комнаты Б, замена линолеума. Ремонт потолка (коридор).	
5	14	Кухня № 1, 10 этаж (косметический ремонт)	20.09.2022		80	Косметический ремонт: - оштукатуривание - монтаж плитки (фартук) - окраска стен, потолок.	
6	14	Кухня № 2, 10 этаж (косметический ремонт)	26.09.2022		70	Косметический ремонт: - оштукатуривание - монтаж плитки (фартук) - окраска стен, потолок.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
26-27 сентября - демонтаж пришедшего в негодность примыкания поддона к стене, демонтаж поддона, вывоз мусора. Установка поддона на кирпич, герметизация примыкания поддона к стене (установка плиток примыкания, затирка швов) в душевой, блок№114, общежитие №20
27-28 сентября – завершение работ по гидроизоляции наружной стены. Укладка керамо-гранитной плитки на подоконник окна, затирка швов. Душевая 5 этаж, правая сторона, общежитие №9
27- сентября - заливка пола для установки унитаза, блок № 911, общежитие №15
28 сентября – восстановление гидроизоляции пола после ремонта к/н стояка, блок №321, общежитие №20
28 сентября – заделка отверстий в потолке, блок №1108, общежитие №15

03.10.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)