Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 28 марта по 01 апреля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка							
1	21	216 (ремонт совмещённого санузла)	9.03	8.04	25	Укладка напольной плитки	
2	20	424 (ремонт совмещённого санузла)	17.03	15.04	15	Подготовка стен и пола	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.							
3	15	1108 (ремонт душевой)	21.03	04.04	100	Работы завершены	
4	15	709 (ремонт душевой)	22.03	06.04	90	Ремонт по замене гидроизоляции, облицовка кафелем стен.	
5	15	506 (ремонт душевой)	31.03	19.04	15	Замена трапа и гидроизоляции, оштукатуривание и облицовка стен	

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

28 марта - 01 апреля проводились работы по ремонту совмещённого санузла в блоке 102 общежития №22.
28 марта - 01 апреля проводились работы по ремонту откосов дверей пожарных выходов на 2,3 этажах общежития №15.
28 марта - 01 апреля проводились работы по демонтажу пожарного стояка на 1-3 этажах общежития №16.

04.04.2016 Нач. РЭУ Студгородка _____ (Чурсанов В.А.)