Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 28 марта по 01 апреля 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	609 (капитальный ремонт душевой)	22.03.22		80	Потолок: Зачистка, грунтовка в 3слоя, выравнивание штукатурной смесью, сплошная шпаклёвка с ошкуриванием. Стены: Гидроизоляция стен. Укладка кафельной плитки. Пол: Гидроизоляция пола. Укладка напольной плитки. Вывоз мусора. Завоз материала.	
2	13	813 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стен и потолка в комнате 813а)	22.03.22		30	Стены: Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. Пол: Сбивка напольной плитки, старой стяжки. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	22	717 (капитальный ремонт блока)	02.02.2022	31.03.2022	100	Работы завершены.	
4	22	305 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		15	Капитальный ремонт жилого блока.	
5	22	405 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		10	Капитальный ремонт жилого блока.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.):
28 - 29 марта – восстановление гидроизоляции душевой - зачистка, грунтовка, укладка кафельной плитки на пол, затирка швов, душевая, 5этаж, общежитие №9.
29 - 30 марта - после демонтажа раковины, демонтаж отслоившейся плитки, зачистка, грунтовка, укладка кафельной плитки, затирка швов, душевая, блок №810, общежитие №12.
30 марта – помощь сантехникам: просверлили отверстие в перекрытии для установки трубы, 1этаж, общежитие №21.
31 марта – 01 апреля – снятие обоев со стены, подвергшейся плесени. Обработка стены антиплесенью, грунтовка, покраска, комната № 809а, общежитие №14.
31 марта - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №405, общежитие №15

04.04.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)