Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 27 июня по 01 июля 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	513 (капитальный ремонт душевой)	01.06.2022	28.06.2022	100	Работы завершены.	
2	15	701 (капитальный ремонт душевой)	16.06.2022		50	Стены: грунтовка, штуктурка. Пол: установка трапа. Грунтовка пола, завоз материала. Заливка пола.	
3	14	1209 (капитальный ремонт душевой)	01.07.2022		10	Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Вывоз мусора.	
4	13	710 (капитальный ремонт душевой)	29.06.2022		20	Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Вывоз мусора. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола. Вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
5	22	405 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022	28.06.2022	100	Работы завершены.	
6	14	501 (капитальный ремонт блока)	30.06.2022		10	Капитальный ремонт жилого блока (без туалета).	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
28 июня – пробивка отверстий в перекрытии пола на кухне под хвс, гвс, канализ. стояк, гимназия, Собственный проспект.
30 июня – сбивка расколотой плитки на стене в туалете, за канализационным стояком, зачистка, грунтовка, укладка плитки на клей, блок №915, общежитие №14

04.07.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)