Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 28 августа по 01 сентября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	13	1205 (ремонт душевой)				Демонтаж	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	9	С 2-ого по 5-й (правое крыло)	27.07.17		90	Восстановление и ремонт пола и подоконников: гидроизоляционной битумной мастикой, кафельной плиткой по полу и подоконникам, замена сантех.трапов (2-ой этаж), работы по контр-уклону слива в стояк (2-ой этаж). Правое крыло.	**2;4;5 этажи сданы в эксплуатацию.**
2	15	1210	22.08.17	25.09.17	15	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла	

						(замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая, туалет)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). - ремонт коридора: оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

28 августа проводились работы по окрашиванию стен в бильярдном зале
30 августа проводились работы по ремонту стены во встроенном шкафу блока 606 общежития №13
30 августа проводились работы по устранению отверстий в асфальтовом покрытии на КПП №3
28-30 августа проводились работы по оштукатуриванию дверных откосов и окрашиванию дверных полотен с 12 по 2 этаж в главном крыле общежития №14
28-29 августа проводились работы по окрашиванию забора на футбольной площадке
31 августа проводились работы по демонтажу поддона в душевой блока 718 в общежитии №21
01 сентября проводились работы по оштукатуриванию стен и потолка блока 1005а в общежитии №13

04.09.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)