Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 28 ноября по 02 декабря 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	403 (капитальный ремонт душевой)	11.11.2022		70	Потолок: штукатурка Стены: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Пол: Заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала	
2	14	313 (капитальный ремонт душевой)	16.11.2022		80	Потолок: штукатурка, шпаклёвка. Стены: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Пол: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка напольной плитки на клей. Вывоз мусора. Завоз материала	
3	15	503 (капитальный ремонт душевой)	02.12.2022		5	Сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	Кухня № 1, 12 этаж (косметический ремонт)	11.11.2022	02.12.2022	100	Работы завершены.	
5	14	Кухня № 3, 12 этаж (косметический ремонт)	21.11.2022		70	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	
6	14	Кухня № 2, 12 этаж (косметический ремонт)	02.12.2022		8	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
30 ноября – установка подрозетника на раствор, блок №901, общежитие №13
02 декабря – зачистка, штукатурка рустов на потолке, уборка мусора, блок №507, общежитие №20

05.12.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)