Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 30 января по 03 февраля 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	509 (капитальный ремонт душевой)	23.12.2022	30.01.2023	100	Работы завершены.	
2	14	310 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2023		80	Потолок: грунтовка, штукатурка, шпаклёвка. Стены: штукатурка по маякам, нанесение обмазочной гидроизоляции, укладка кафельной плитки на клей. Пол: грунтовка, заливка пола. Нанесение обмазочной гидроизоляции, укладка напольной плитки на клей. Убора мусора, завоз материала.	
3	15	1107 (косметический ремонт потолка, стен в туалете)	31.01.2023	02.02.23	100	Работы завершены.	
4	15	1311 (капитальный ремонт душевой, в комнате косметический ремонт части потолка, стены прилегающей к душевой)	02.02.2023		5	Сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
5	14	412 (капитальный ремонт душевой)	09.01.2023		65	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
6	14	312 (капитальный ремонт душевой)	09.01.2023		85	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
7	14	1408 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2023		40	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
8	14	1310 Б (косметический ремонт комнаты Б)	19.01.2023	03.02.2023	100	Работы завершены	
9	14	1308 (ремонт потолка в душевой)	31.01.2023	03.02.2023	100	Работы завершены.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
03февраля – уничтожение плесени на оконных откосах, блок 1108, общежитие №14

06.02.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)