Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 27 февраля по 03 марта

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.							
1	20	520 (ремонт душевой)	06.02	06.03	80	Облицовка кафелем стен	
2	20	304 (ремонт душевой)	26.01	28.02	80	Облицовка кафелем стен	
3	21	312 (ремонт душевой)	28.02	28.03		Демонтаж	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл. №1204	06.02.17	17.03.17	40	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.)	**Работы продолжены с 27.02.17!!!!**
2	15	Бл. №313	20.02.17	07.03.17	80	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)	**Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!!**
3	15	Бл. №413	15.02.17	07.03.17	90	Ремонт в душевой	

						комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

27февраля – 1 марта проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен и потолка в блоке 111 в общежитии №16
28 февраля-1 марта проводились работы по демонтажу в бытовке для подсобных рабочих (1 этаж левое крыло) в общежитии №20

06.03.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)