Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 27 февраля по 03 марта 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1311 (капитальный ремонт душевой, в комнате косметический ремонт части потолка, стены прилегающей к душевой)	02.02.2023		80	Потолок: шпаклёвка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки. Вывоз мусора. Пол: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка напольной плитки.	
2	13	1103 (капитальный ремонт душевой)	10.02.2023		70	Потолок: штукатурка, шпаклёвка Стены: укладка кафельной плитки. Вывоз мусора. Завоз материала	
3	13	1203(капитальный ремонт душевой)	01.03.2023		20	Стены: сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола. Вывоз мусора. Завоз материала. Установка канализационного лежака, трапа. Грунтовка. Заливка пола.	
4	13	802 (косметический ремонт потолка в душевой)	28.02.2023	03.03.2023	100	Работы завершены.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
5	14	1408 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2023		95	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
6	14	716 (капитальный ремонт душевой, ремонт потолка в туалете)	06.02.2023		85	Капитальный ремонт душевой, ремонт потолка в туалете	
7	14	816 (капитальный ремонт душевой)	01.03.2023		5	Капитальный ремонт душевой комнаты	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
03 марта - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в сан.узле, блок №718, общежитие №20

06.03.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)