Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 30 мая по 03 июня 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	715 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт потолка, стен в комнате 715а)	28.04.2022	31.05.2022	100	Работы завершены.	
2	14	915 (капитальный ремонт душевой)	23.05.2022		60	Потолок: зачистка поверхности, грунтовка, штукатурка потолка. Стены: штукатурка по маякам. Устройство гидроизоляции стен. Укладка плитки на клей. Пол: установка трапа, грунтовка, заливка пола. Вывоз мусора, завоз материала.	
3	13	513 (капитальный ремонт душевой)	01.06.2022		30	Потолок: зачистка поверхности. Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола. Вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	22	305 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022	03.06.2022	100	Работы завершены.	
5	22	405 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		75	Капитальный ремонт жилого блока.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
03июня - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №1108, общежитие №13

06.06.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)