Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 31 июля по 04 августа 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	402(капитальный ремонт душевой, капитальный ремонт туалета, подклейка обоев в комнате.)	15.05.2023		75	Потолок: шпаклёвка, зачистка, грунтовка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Зачистка швов. Пол: укладка напольной плитки на клей, зачистка швов. Вывоз мусора. <u>Работы в душевой завершены.</u> Туалет: установка маяков, штукатурка стен.	Работы остановлены, с трубы ХВС подтекает вода, работник в отпуске
2	14	1312 (демонтирован сломанный потолок в душевой) косметический ремонт потолка	27.07.2023	31.07.2023	100	Работы завершены.	
3	13	1016 выборочный косметический ремонт потолка	28.07.2023	31.07.2023	100	Работы завершены.	
4	13	1008 выборочный косметический ремонт потолка	28.07.2023	31.07.2023	100	Работы завершены.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
5	8	2 этаж, женская душевая	25.05.2023	04.08.2023	100	Работы завершены.	
6	8	1 этаж, женская душевая	10.07.2023		50	Ремонт потолков	

07.08.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)