Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 31 октября по 03 ноября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	21	711 (ремонт душевой)	19.10	19.11	80	Облицовка кафелем стен	
2	21	714 (ремонт душевой)	10.10	31.10	90	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл. №1009	12.09.16	26.10.16	100	Сдан в эксплуатацию.	
2	15	Бл. №1010	27.10.16	28.11.16	25	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание,	

						оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

31 октября проводились работы по ремонту порога главного входа в общежитие №10
1 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 310 общежития №14
2-3 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 704 общежития №14
2 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 613 общежития №14
3 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 916 общежития №14
1-3 ноября проводились работы по демонтажу душевой блока 323 общежития № 22

07.11.2016 Начальник отдела эксплуатации зданий №2 _____ (Чурсанов В.А.)