Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 31 октября по 03 ноября 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	304 (капитальный ремонт душевой)	03.10.2022		70	Душевая. Стены: Укладка кафельной плитки на клей. Пол: грунтовка, нанесение обмазочной гидроизоляции, укладка напольной плитки на клей. Туалет. Стены: грунтовка, укладка кафельной плитки на клей. Вывоз мусора. Завоз материала.	
2	9	2 этаж, левая сторона (капитальный ремонт пола душевой и нижней части стен)	26.10.2022		80	Грунтовка, нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка напольной плитки.	
3	13	1209 (восстановление гидроизоляции пола)	01.11.2022	03.11.2022	100	Работы завершены.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	Кухня № 2, 11 этаж (косметический ремонт)	28.10.2022		50	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	
5	14	Кухня № 3, 11 этаж (косметический ремонт)	31.10.2022		35	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
31 октября – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №1409, общежитие №10
31 октября – удаление плесени со стен блок №1408, общежитие №15
31 октября – удаление плесени со стен блок №1409, общежитие №15
02 ноября - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №402, общежитие №13
03 ноября - демонтаж пришедшего в негодность примыкания поддона к стене, демонтаж поддона, вывоз мусора. Установка поддона на кирпич, в душевой, блок 412, общежитие №22

07.11.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)