Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 30 ноября по 4 декабря 2015 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В.							
1	22	606 (ремонт душевой)	17.11	10.12	85	Укладка настенной плитки	
2	22	315 (ремонт душевой)	25.11	18.12	15	Укладка настенной плитки	
3	22	604 (ремонт совмещённого санузла)	02.12	31.12	5	Демонтаж	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.							
1	13	807 (ремонт душевой)	01.12	16.12	50	Ремонт по замене гидроизоляции	
2	13	907 (ремонт душевой)	01.12	16.12	60	Ремонт по замене гидроизоляции	

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производство работ – Викторов И.В.):

4 декабря проводились работы по заделке штробы после установки считывателя замка на пожарном выходе на центральной лестнице в общежитии №10;

4 декабря проводились работы по заделке штробы после установки электронного замка на пожарной лестнице в общежитии №16.

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка _____ (Чурсанов В.А.)