Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 16 ноября по 04 декабря 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1011 (капитальный ремонт блока) - душевая			0		
2	15	1011 (капитальный ремонт блока) - туалет			0		
3	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната б	05.10.2020		90	Комната: 1011б: Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены.	
4	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната а	05.11.2020		45	Потолок: Зачистка поверхности, шпаклёвка потолка. Стены: Выравнивание штукатурной смесью. Сплошная шпаклёвка с ошкуриванием.	
5	15	1011 (капитальный ремонт блока) – коридор			0		
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
6	13	1015 (ремонт душевой – пол)	08.10.2020		95	Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, пол). Облицовка стен кафелем.	Отчет не предоставляется, Гриндуль В.В. на больничном
7	14	701 (ремонт комнат и коридора)	28.10.2020		30	Ремонт комнат и коридора (стены; потолки; полы).	
8	Академическая гимназия	Помещения медицинского пункта	16.11.2020		0	Ремонт комнат и коридора. -стены; -потолки; -полы.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
16 ноября – зачистка, грунтовка, заливка пола под установку унитаза, блок1305, общежитие №16
17- 20 ноября – ремонт оконного откоса (зачистка, герметизация оконных швов монтажной пеной, штукатурка, шпаклёвка, покраска откосов, подоконника), уборка мусора, блок 602, комната 602а, общежитие №15
20 ноября – демонтаж аварийного участка стены над дверным проёмом и примыкающего бокового простенка.
23 ноября – восстановление дверного откоса. Зачистка, грунтовка, штукатурка дверного откоса, 3этаж правое крыло-выход на лестницу, общежитие №14

23 ноября – зачистка потолочного руста, блок 1001, комната 1001б, общежитие №15
23 ноября - восстановление гидроизоляции пола душевой (зачистка, затирка швов), блок №305, общежитие №15
24 ноября – вывоз мусора (после разборки аварийного участка стены), завоз материала, 1этаж, эвак.выход, общежитие №21
25-26 ноября – восстановление стены и простенка. Заделка закладных. Кладка кирпича, установка перемычки над дверным проёмом, 1этаж, эвак.выход, общежитие №21
27 ноября – грунтовка, штукатурка восстановленной стены и простенка, дверных откосов, 1этаж, эвак.выход, общежитие №21
27 ноября – ремонт пола входного тамбура в общежитие №10. Демонтаж деревянного перекрытия проёма подвала. Изготовление и установка закладных, опалубки. Армирование опалубки, заливка цементно-песчаным раствором пола.
30 ноября – грунтовка, штукатурка восстановленной стены и простенка, дверных откосов, 1этаж, эвак.выход, общежитие №21
30 ноября – крыльцо, общежитие №12 установка напольной плитки на цпс – 1шт.
01 декабря – зачистка, грунтовка, шпаклёвка восстановленной стены, простенка, дверных откосов, 1 этаж, эвак.выход, общежитие №21
03 декабря – зачистка, грунтовка, покраска восстановленной стены, простенка, дверных откосов, дверной коробки, дверных полотен, 1этаж, эвак.выход, общежитие №21

07.12.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)