Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 05 марта 2021 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1011 (капитальный ремонт блока) - душевая	21.12.2020	12.02.2021	100	Работы завершены.	
2	15	1011 (капитальный ремонт блока) - туалет	18.01.2021	12.02.2021	100	Работы завершены.	
3	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната б	05.10.2020		90	Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены. Полы: Укладка линолеума, установка плинтусов.	
4	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната а	05.11.2020		90	Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены. Полы: Укладка линолеума, установка плинтусов.	
5	15	1011 (капитальный ремонт блока) – коридор	08.02.2021		90	Коридор: покраска стен, потолка, дверей. Полы: Укладка линолеума, установка плинтусов.	
6	13	912 (капитальный ремонт душевой)	15.02.2021		70	Стены: Укладка кафельной плитки. Пол: Укладка плитки на пол.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
7	13	1002 (ремонт душевой)	12.02.2021		70	Ремонт по замене гидроизоляции (душевая). Частичная облицовка плитки (стенки).	
8	13	1007 (ремонт душевой)	18.02.2021	05.03.2021	100	Работы завершены.	
9	13	901 (ремонт душевой)	26.02.2021		20	Капитальный ремонт душевой комнаты.	

09.03.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)