Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 02 апреля по 06 апреля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	14	1213 (ремонт душевой)			30	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	10	кухня №1 (этаж 11)	04.04.18	11.04.18	80	Оштукатуривание, окраска потолка и стен	
2	10	кухня №2 (этаж 5)	26.03.18	06.04.18	100	Сдана в эксплуатацию	
3	10	кухня №2 (этаж 6)	26.03.18	04.04.18	100	Сдана в эксплуатацию	
4	10	кухня №1 (этаж 13)	10.04.18	19.04.18	0	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

02-06 апреля проводились работы по оштукатуриванию откосов, стен в общ. №13
02-04 апреля проводились работы по ремонту потолков в коридорах блоков 309,311 в общ. №14
05-06 апреля проводились работы по устранению отверстий в главном крыле на 7,6,5,4,3 этажах в общ. №14

09.04.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)