Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 2 ноября по 6 ноября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.							
1	20	712 (ремонт санузлов – душевая, туалет)	28.10	18.11	30	Облицовка кафелем, гидроизоляция	
2	20	712 (ремонт комнаты)	29.10	13.11	50	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями	
3	20	712 (ремонт коридора)	05.11	19.11	20	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями	

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

2-3 ноября проводились работы по ремонту стен в местах отсутствия облицовки в помещении 209 ДКН;
5-6 ноября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15;
5-6 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15;
5 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 1213 общежития №15;
6 ноября проводились работы по окраске мест крепления электронных замков в общежитиях №№10,13,14,15,16.

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка _____ (Чурсанов В.А.)