Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 03 по 07 апреля 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1208 (капитальный ремонт душевой, ремонт цементной стяжки пола коридора, выборочный ремонт потолка в комнате)	09.03.2023		60	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатур- ка. Стены: грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Грунтовка. Туалет: изготовление и установка на стену металлокаркаса. Выборочная зачистка, штукатурка потолка в комнате.	
2	13	1003 (капитальный ремонт душевой, выборочный косметический ремонт потолка в комнате)	16.03.2023		70	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатур- ка. Стены: грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Пол: завоз материала. Установка канализационного лежака, трапа. Грунтовка. Заливка пола. Нанесение обмазочной гидроизоляции.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	14	816 (капитальный ремонт душевой)	06.03.2023	04.04.2023	100	Работы завершены.	
4	14	813 (капитальный ремонт душевой, ремонт пола в туалете)	16.03.2023	07.04.2023	100	Работы завершены.	
5	14	614 (капитальный ремонт душевой)	30.03.2023		45	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Частичная облицовка стен плиткой.	
6	14	616 (капитальный ремонт душевой)	06.04.2023		15	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Частичная облицовка стен плиткой. Ремонт потолка.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
05 апреля - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №607, общежитие №22
07 апреля – закраска надписи на стенах, комната №314б, общежитие №13

10.04.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)