Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 20 мая по 07 июня 2019 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната б	15.04.2019		80	**Потолок**: Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. Покраска в 2 слоя. Завоз материала. **Стены**: Штукатурка по маякам. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Вывоз мусора. Грунтовка. Ремонт дверной коробки, навеска нового дверного полотна. Покраска подоконника, двери, батареи.	
2	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната а	27.05.2019		80	Демонтаж. Вывоз мусора. Завоз материала. **Потолок:** Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. Покраска в 2 слоя. **Стены**: Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка.	
3	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор	05.06.2019		80	**Потолок**: Зачистка поверхности. Грунтовка. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Стены: Снятие старых обоев. Зачистка поверхности. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием	
4	20	4ж (Капитальный ремонт бельевой)	23.04.2019	03.06.2019	100	Сдан в эксплуатацию.	

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
5	14	Кухня №1 (9 этаж).	29.04.2019	22.05.2019	100	Сдан в эксплуатацию.	
6	14	Кухня №2 (9 этаж).	29.04.2019	22.05.2019	100	Сдан в эксплуатацию.	
7	13	Блок № 1215 (ремонт комнаты А, коридора)	22.05.2019	07.06.2019	100	Сдан в эксплуатацию.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
20 мая закраска граффити на стенах ДКиН,25м²
03 июня выборочная покраска потолка, блок1313 общежитие № 15.
03 июня укладка плитки в коридоре – 1шт., 4 этаж общежитие №15
04 – 07июня ремонт фундамента. Зачистка, штукатурка, вывоз мусора, общежитие №15

10.06.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)