Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 04 по 08 апреля 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	609 (капитальный ремонт душевой)	22.03.22	06.04.22	100	Работы завершены.	
2	13	813 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стен и потолка в комнате 813а)	22.03.22		40	Потолок: Зачистка, грунтовка в 3слоя, выравнивание штукатурной смесью, сплошная шпаклёвка с ошкуриванием. Стены: Грунтовка. Установка маяков. Штукатурка по маякам. Пол: Установка трапа, грунтовка, заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала.	
3	14	812 (капитальный ремонт душевой)	06.04.22		20	Стены: Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. Грунтовка. Установка маяков. Пол: Сбивка напольной плитки, старой стяжки. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	22	305 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		18	Капитальный ремонт жилого блока.	
5	22	405 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		25	Капитальный ремонт жилого блока.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.):
07 – апреля - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №912, общежитие №14
07 – 08 апреля - демонтаж пришедшего в негодность примыкания поддона к стене, демонтаж пришедшего в негодность поддона, вывоз мусора. Установка нового поддона на кирпич, герметизация примыкания поддона к стене (установка плиток примыкания, затирка швов) в душевой, блок №603, общежитие №16
08 – апреля – закраска надписей на стенах 5-6 этажей лестничной клетки, общежитие №22

11.04.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)