Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 05 ноября по 08 ноября 2019 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	413(капитальный ремонт душевой)	11.10.2019		50	Демонтаж. Установка трапа. Гидроизоляция, заливка пола. Грунтовка, штукатурка, зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен.	24 октября работа остановлена, намокли стены из-за протечек с 513блока
2	14	513(выборочный ремонт стен, капитальный ремонт пола душевой)	25.10.2019		95	Выборочный ремонт стен, капитальный ремонт пола душевой	
3	12	11 этаж, кухня №1(капитальный ремонт левой стены кухни)	30.10.2019		40	Штукатурка стен. Укладка кафельной плитки на клей.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	8	Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое крыло)	03.10.2019		70	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
5	8	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло)	03.10.2019		70	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
6	8	423 (косметический ремонт блока)	07.11.2019		15	Оштукатуривание стен, оклейка обоями и окраска; окраска потолка.	

08.11.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)