Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 05 по 09 апреля 2021 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	915 (капитальный ремонт душевой)	18.03.2021		80	Стены: Укладка кафельной плитки на клей. Пол: Устройство гидроизоляции	
2	12	105 изолятор (капитальный ремонт пола)	01.04.2021	07.04.2021	100	Работы завершены.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	13	903 (ремонт душевой)	09.03.2021	09.04.2021	100	Работы завершены.	
4	13	808 (ремонт душевой)	15.03.2021		80	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
5	13	708 (ремонт душевой)	24.03.2021		55	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен плиткой (частичная).	**Работы остановлены в связи с отсутствием материала с 08.04.2021**
6	13	701 (ремонт душевой)	01.04.2021		20	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен плиткой (левая и правая стены).	
7	13	705 (ремонт душевой)	08.04.2021		10	Капитальный ремонт душевой комнаты.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
07- 08 апреля – Ремонт пола туалета: сбивка старого кафеля, зачистка, грунтовка, укладка напольной плитки, затирка шва, блок № 310, общежитие №14.
08 апреля – Закраска надписей на наружных стенах (7этаж), общежитие №20.

12.04.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)