Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 05 сентября по 09 сентября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А. | | | | | | | |
| 1 | 20 | 324 (ремонт душевой) | 31.08 | 16.09 | 80 | Облицовка кафелем стен | |
| 2 | 20 | 410 (ремонт душевой) | 01.09 | 22.09 | 60 | Облицовка кафелем стен | |
| 3 | 20 | 319 (ремонт душевой) | 02.09 | 23.09 | 40 | Облицовка кафелем стен | |
| 4 | 20 | 521 (ремонт душевой) | 09.09 | 30.09 | 10 | Облицовка кафелем стен | |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В. | | | | | | | |
| 1 | 15 | 1316 (косметический ремонт комнаты Б и коридора) | 23.08 | 09.09 | 100 | Работы завершены | |

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Маркина С.А.):
07 сентября проводились работы по оштукатуриванию и окраске подоконной плиты в блоке 805а общежития № 21
07 сентября проводились работы по окраске фасада здания (устранение граффити) общежития № 16
08 сентября проводились работы по оштукатуриванию и окраске дверного полотна в блоке 522 общежития № 23
09 сентября проводились работы по частичному ремонту в душевой в блоке 318 общежития № 21

12.09.2016 Нач. РЭО № 10 _____ (Чурсанов В.А.)