Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 05 декабря по 09 декабря

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	22	322 (ремонт душевой)	11.11	09.12	100	Работы завершены	
2	22	522 (ремонт душевой)	02.12	30.12	20	Облицовка кафелем стен	
3	22	422 (ремонт душевой)	22.11	22.12	60	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл. №1010	27.10.16		90	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска	**Произошли доп. работы. - ремонт санузла (туалет), оштукатуривание и окраска стен и потолка, ремонт пола и укладка плитки на пол. Замена дверной коробки и дв. полотна**

						стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

07-08 декабря проводились работы по устранению отверстий в потолке, стене в тренажерном зале общежития № 13
08-09 декабря проводились работы по частичному ремонту комнаты 1413а в общежитии № 10
09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 909 в общежитии № 16
09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 1108 в общежитии № 13
09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 612 в общежитии №13
09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 402 в общежитии №13

12.12.2016 Начальник отдела эксплуатации зданий №2 _____ (Чурсанов В.А.)