Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 06 по 10 февраля 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	310 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2023	09.02.2023	100	Работы завершены.	
2	15	1311 (капитальный ремонт душевой, в комнате косметический ремонт части потолка, стены прилегающей к душевой)	02.02.2023		30	Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола. Вывоз мусора. Завоз материала. Установка канализационного лежака, трапа. Грунтовка. Заливка пола.	
3	13	1103 (капитальный ремонт душевой)	10.02.2023		4	Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	412 (капитальный ремонт душевой)	09.01.2023		90	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
5	14	312 (капитальный ремонт душевой)	09.01.2023	08.02.2023	100	Работы завершены.	
6	14	1408 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2023		55	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
7	14	716 (капитальный ремонт душевой, ремонт потолка в туалете)	06.02.2023		25	Капитальный ремонт душевой, ремонт потолка в туалете	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
06 - 07 февраля - поддона, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №207, общежитие №22
08 – 10 февраля – зачистка, грунтовка, штукатурка рустов, выборочная штукатурка потолка, выборочная покраска потолка, блок №1312,общежитие № 14, комната «Б»

13.02.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)