Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 06 марта по 10 марта

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А. | | | | | | | |
| 1 | 20 | 520 (ремонт душевой) | 06.02 | 06.03 | 100 | Работы завершены | |
| 2 | 20 | 304 (ремонт душевой) | 26.01 | 28.02 | 95 | Облицовка кафелем стен | |
| 3 | 21 | 312 (ремонт душевой) | 28.02 | 28.03 | 20 | Устранение отверстий в стене и полу. Подготовка стен к оштукатуриванию | |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. | | | | | | | |
| 1 | 15 | Бл. №1204 | 06.02.17 | 17.03.17 | 60 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.) | **Работы продолжены с 27.02.17!!!!** |
| 2 | 15 | Бл.№ 1304 | 13.03.17 | 24.03.17 | 0 | Ремонт в душевой комнате (капитальный | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ремонт по замене гидроизоляции) | |
| 3 | 15 | Бл.№ 1005 | 13.03.17 | 31.03.17 | 0 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж. Оштукатуривание, облицовка стен кафелем | |
| 4 | 15 | Бл. №313 | 20.02.17 | 07.03.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию | |
| 5 | 15 | Бл. №413 | 15.02.17 | 07.03.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию | |

*На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:*

*6 – 9 марта проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен и потолка в блоке 111 в общежитии №16*
*10 марта проводились работы по устранению отверстия в полу кухни в блоке 601 общежития №21*

13.03.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)